Etappenplan

1896 24-1 Überbauung Mühlematt, Kirchberg


Situation 1:100

Bill Weyermann Partner AG
Dipl. Bauingenieure + Planer

Hauptstrasse 29, 3425 Koppigen
Tel: 034 413 71 00
E-Mail: contact@bwbauing.ch
Web: www.bwbauing.ch


12.06.2025

1. Etappe 1:100




- Kontrollschächte Nr. 2 + 3 erstellen.
- Neue Leitung DN 1000 zwischen KS Nr. 2 + 3 erstel
- Neue Leitung DN 100 vom KS 1 bis 2 erstellen.
- Neue Leitung DN 1000 von KS 3 bis 4 erstellen.
- Bestehende Leitung bleibt dabei in Betrieb.

2. Etappe 1:100




- Kontrollschächte Nr. 1 + 4 erstellen.
- Bankette bis zum bestehenden Rohr DN 900 erstellen.
- Bestehende Leitung bleibt dabei in Betrieb.

3. Etappe 1:100




- Bestehender Kontrollschacht Nr. 8006 stauen.
- Schneiden des bestehenden Rohr DN 900 in neuen Kontrollschächten Nr. 1 + 4.
- Provisorisches Rohr DN 500 für Umleitung einbauen.

4. Etappe 1:100



- Fertigstellung der Bankette in KS 1 + 4.

5. Etappe 1:100



- Ausbau des Provisoriums
- Erstellung Ortbetondecken von Sonderbauwerken.
- Einstiegsschächte realisieren.